

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 29 日 星期二		天气	晴	气温	11℃ ~ 21℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁到场 60 套		
施工方人员动态： 施工人员 38 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 5 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、K 区桩头除锈，M 区支架横梁安装现场检查； 3、C 区桩基检测检查； 4、检查设备基础、桩基更换、桥架基础打桩施工现场旁站； 5、检查场内道路清理、道路洒水；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：753 套，今日完成：45 套； 累计完成率：30.3%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：40 个，今日完成：0 个； 累计完成率：1.3%； 3、K 区桩头除锈防腐 8 根。 4、C 区桩基检测。 5、设备基础、桥架基础打桩 27 根。 6、支架横梁到场 60 套。 7、场内道路清理（8：10）、道路洒水（9：30）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵