

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 30 日 星期三		天气	晴	气温	17℃ ~ 23℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁到场 60 套		
施工方人员动态： 施工人员 41 人 管理人员 11 人						
施工机械动态： 挖掘机 5 台， 打桩机 1 台， 随车吊 3 台， 吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、M 区桩头除锈，M 区、H 区、L 区支架横梁安装现场检查； 3、B 区桩基检测检查； 4、桩基更换打桩施工现场旁站； 5、检查场内道路清理、道路洒水； 6、现场检查固废间缺失灭火器，未按时进行检查填写巡检卡（已要求现场整改），一个灭火器失效（已禁止使用，暂存危废间）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：810 套，今日完成：57 套；累计完成率：32.6%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：40 个，今日完成：0 个；累计完成率：1.3%； 3、支架横梁拼装：M 区支架横梁安装 7 套、H 区 14 套、L 区 36 套。 4、M 区桩头除锈防腐 16 根。 5、B 区桩基检测。 6、支架基础断桩更换。 7、支架横梁到场 60 套。 8、场内道路清理（8：20）、道路洒水（9：15）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵