

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 07 日 星期三		天气	晴	气温	15℃ ~ 21℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁进场 170 套； 斜拉桩头进场 53 套；		
施工方人员动态：施工人员 41 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、J 区、H 区、K 区支架横梁安装、G 区斜拉桩头安装现场旁站； 3、K 区、J 区桩头除锈现场检查； 4、G 区斜拉桩头安装检查； 5、检查场内道路清理、道路洒水落实情况； 6、支架横梁、斜拉桩头进场验收；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：960 套，今日完成：92 套； 累计完成率：38.6%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：90 个，今日完成：30 个； 累计完成率：2.8%； 3、K 区桩头除锈防腐 30 根、J 区 20 根。 4、支架横梁到场 170 套；斜拉桩头到场 53 套。 5、G 区斜拉索下料；斜拉索安装 36 根。 6、场内道路清理（10：32）、道路洒水（13：15）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵