

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 08 日 星期四		天气	阴转雨	气温	17℃ ~ 20℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁进场 120 套；		
施工方人员动态：施工人员 61 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 3 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、J 区、K 区支架横梁安装现场旁站； 3、K 区桩头除锈现场检查； 4、G 区斜拉桩头安装检查； 5、检查场内道路清理落实情况； 6、支架横梁进场验收； 7、施工现场废弃焊条等未及时清理（已要求现场整改）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：985 套，今日完成：25 套； 累计完成率：40%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：100 个，今日完成：10 个； 累计完成率：3.1%； 3、K 区桩头除锈防腐 15 根。 4、支架横梁到场 120 套。 5、G 区斜拉索下料。 6、场内道路清理（9：20）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵