

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 09 日 星期五	天气	阴转雨	气温	17°C ~ 20°C
监理人员动态：	4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁进场 120 套；			
施工方人员动态：	施工人员 9 人 管理人员 11 人				
施工机械动态：	挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 3 台				
监理工作情况	1、参加箱逆变基础图、汇流箱及桥架图设计交底、图纸会审。 2、整理资料。 3、材料进场验收				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：985 套，今日完成：0 套；累计完成率：40%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：100 个，今日完成：0 个；累计完成率：3.1%； 3、箱逆变基础图、汇流箱及桥架图设计交底、图纸会审。 4、场内准备工作。 5、后续入场人员资料准备、完善。 6、光伏支架横梁到场 120 套。 下雨，暂停施工。			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		