

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 10 日 星期六		天气	多云	气温	16℃ ~ 24℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架横梁到场 120 套； 斜拉桩头到场 540 套； 12.7mm 钢绞线到场 60269 米 15.2mm 钢绞线到场 36894 米		
施工方人员动态：施工人员 9 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 3 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、G 区斜拉桩头安装现场检查； 3、箱逆变基础桩检测检查； 4、检查场内道路清理、道路洒水、离场车辆清洗； 5、材料进场验收 6、高处作业人员未正确使用安全带后备绳（已要求现场整改）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：985 套，今日完成：0 套；累计完成率：40%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：120 个，今日完成：20 个；累计完成率：3.8%； 3、G 区斜拉桩头安装 20 套。 4、H 区中部横梁满焊 39 套、K 区 32 套。 5、端部斜拉索下料。 6、光伏支架横梁到场 120 套；斜拉桩头到场 540 套；12.7mm 钢绞线到场 60269 米，15.2mm 钢绞线到场 36894 米。 7、箱逆变基础桩基检测。 大风原因，未安装横梁。 8、场内道路清理（9：10）、道路洒水（13：25）、离场车辆清洗（10：15）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵