

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 11 日 星期日	天气	晴	气温	17°C ~ 24°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 43 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 4 台， 随车吊 3 台， 吊车 3 台			材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架横梁到场 120 套；		
1、参加每日站班会及收工会； 2、G 区斜拉桩头安装、斜拉索安装现场检查； 3、L 区横梁安装、横梁满焊现场旁站 4、箱逆变基础桩检测检查； 5、检查场内道路清理、道路洒水； 6、材料进场验收 7、施工现场五点式安全带挂钩损坏缺失（已要求现场更换）					
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
施工情况 其它事项	施工单位 上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	施工内容及进度 1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1043 套，今日完成：58 套； 累计完成率：42%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：170 个，今日完成：50 个；累计完成率：5.3%； 3、支架横梁拼装；G 区斜拉桩头安装 50 套；L 区横梁安装 58 套。 4、H 区横梁满焊 47 套、K 区 40 套。 5、G 区端部斜拉索试安装。 6、光伏支架横梁到场 120 套。 7、箱逆变基础桩基检测。 8、场内道路清理（9：00）、道路洒水（11：25）			
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		