

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 14 日 星期三		天气	晴	气温	20℃ ~ 27℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 稳定系统和钢绞线进场		
施工方人员动态：施工人员 67 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会 2、G 区、H 区斜拉桩头安装现场检查 3、F 区、E 区、D 区横梁安装现场旁站 4、检查场内道路清理、道路洒水 5、材料进场验收 6、G 区北侧斜拉桩头焊缝无损检测检查 7、高处作业使用的梯子没有挂钩（已要求现场整改）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1343 套，今日完成：127 套；累计完成率：54.1%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：312 个，今日完成：64 个；累计完成率：9.8%； 3、E 区横梁安装 32 套，F 区横梁安装 25 套，D 区横梁安装 70 个； 4、K 区满焊 12 个、M 区满焊 36 个、J 区端部满焊 1 个； 5、G 区稳定系统拼装； 6、斜拉锚加工 80 个；G 区斜拉桩头焊接 40 个，H 区斜拉桩头焊接 20 个，J 区焊接 4 个。 7、稳定系统和钢绞线进场。 8、G 区北侧斜拉桩头焊缝无损检测。 9、场内道路清理（8：25）、道路洒水（9：05）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵