

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 16 日 星期五		天气	雨	气温	19℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 4 台						
监 理 工 作 情 况	1、组织召开周监理例会 2、参加安全学习教育 3、整理资料 4、参加图纸推进会议					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1483 套，今日完成：0 套； 累计完成率：59.75%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：352 个，今日完成：0 个； 累计完成率：11.03%； 3、新进人员三级教育（4 人）； 4、项目监理例会； 5、图纸推进会。 6、场内道路清理（8：35）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵