

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 19 日 星期一	天气	晴	气温	21°C ~ 26°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 73 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 4 台， 随车吊 3 台， 吊车 4 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
1、参加每日站班会及收工会； 2、斜拉桩头焊接， 支架横梁焊接现场旁站 3、H 区斜拉索安装现场检查； 4、A 区、B 区、C 区横梁支架安装现场旁站 5、G 区布索现场旁站 6、检查场内道路清理、道路洒水；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度： 总数： 2482 套， 累计完成： 1767 套， 今日完成： 110 套； 累计完成率： 71.1%； 2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 496 个， 今日完成： 62 个； 累计完成率： 15.5%； 3、A 区中部钢构吊装 30 个、B 区中部钢构吊装 60 个， C 区中部钢构吊装 20 个， 合计 110 个； 4、J 区端部满焊 14 个， H 区端部满焊 12 个， 合计 26 个； 5、J 区中部满焊 40 个， F 区中部满焊 54 个， 合计 94 个； 6、H 区端部斜拉锚焊接 62 个。 7、G 区布索 20 根； 8、H 区端部斜拉索安装 60 根。 9、场内道路清理（8： 25）、道路洒水（10： 14）			
其它事项	1、 升压站未有施工图， 暂不具备施工条件。 2、 外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		