

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 20 日 星期二		天气	阴	气温	22℃ ~ 29℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 斜拉桩头进场		
施工方人员动态：施工人员 69 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 4 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、斜拉桩头焊接，支架横梁焊接现场检查 3、H 区斜拉索安装现场检查； 4、A 区横梁支架安装现场旁站 5、检查场内道路清理、道路洒水；					
施工情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1836 套，今日完成：69 套； 累计完成率：74%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：552 个，今日完成：56 个； 累计完成率：17.3%； 3、A 区中部钢构吊装 69 个，合计 69 个； 4、H 区端部满焊 4 个、F 区中部满焊 42 个，K 区中部满焊 8 个，合计 54 个； 5、H 区端部斜拉桩头焊接 56 个，合计 56 个； 6、H 区端部斜拉索安装 20 根； 7、材料斜拉桩头进场。 8、场内道路清理（8：15）、道路洒水（9：37）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵