

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 21 日 星期三		天气	雨转阴	气温	23℃ ~ 27℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 15 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，随车吊 3 台，吊车 4 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、支架横梁焊接现场检查 3、A 区、F 区横梁支架安装现场旁站 4、检查场内道路清理、离场车辆清洗；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1865 套，今日完成：29 套； 累计完成率：75.1%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：552 个，今日完成：0 个； 累计完成率：17.3%； 3、A 区中部钢构吊装 11 个，合计 11 个； 4、C 区中部满焊 12 个，合计 12 个； 5、F 区端部钢构安装 18 个，合计 18 个。 6、斜拉索下料。 因下雨，上午未进行施工。 7、场内道路清理（8：15）、离场车辆清洗（9：41）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵