

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 24 日 星期六		天气	多云	气温	17℃ ~ 25℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员 69 人 管理人员 11 人						
施工机械动态： 挖掘机 4 台， 随车吊 3 台， 吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、E、D、F、K 区支架横梁焊接现场检查； 3、E、H 区斜拉桩头焊接检查； 4、G 区索连接件、H 区斜拉索安装现场检查； 5、A、B 区横梁支架安装现场旁站； 6、检查场内道路清理、离场车辆清洗； 7、高处作业时，施工人员未使用安全带； 8、接地如土 20cm，电箱无每日巡检记录，无警示标识； 9、灭火器无巡检卡； 10、现场 1 名作业人员未正确穿着工作服，未正确佩戴安全帽；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：2198 套，今日完成：55 套； 累计完成率：88.6%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：726 个，今日完成：92 个； 累计完成率：22.7%； 3、A 区中部钢结构安装 33 个，B 区 22 个，合计 55 个。 4、E 区中部满焊 102 个，D 区 12 个，合计 114 个。 5、F 区端部满焊 50 个，K 区 24 个，合计 74 个。 6、E 区斜拉桩头安装 6 个、H 区 86 个，合计 92 个。 7、G 区索连接件安装；H 区斜拉索安装 68 根。 8、场内道路清理（10：20）、离场车辆清洗（13：15）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵