

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 25 日 星期日		天气	多云	气温	17℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 7mm 索到场 41114m		
施工方人员动态： 施工人员 80 人 管理人员 11 人						
施工机械动态： 挖掘机 4 台， 随车吊 3 台， 吊车 3 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、C、D、F、M、H 区支架横梁焊接现场检查； 3、E 区斜拉桩头焊接检查； 4、G 区拉索施工、K 区斜拉索安装现场检查； 5、B 区横梁支架安装现场旁站； 6、检查场内道路清理、离场车辆清洗； 7、灭火器无巡检卡 8、斜拉桩头焊接前未对桩头进行打磨除锈					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：2233 套，今日完成：35 套；累计完成率：90%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：766 个，今日完成：40 个；累计完成率：24%； 3、B 区端部钢结构安装 35 个，合计 35 个。 4、C 区中部满焊 24 个，D 区 12 个，合计 36 个。 5、F 区端部满焊 8 个，M 区 32 个，H 区 30 个，合计 70 个。 6、E 区斜拉桩头安装 40 个，合计 40 个。 7、G 区索敷设 6 根；K 区斜拉索安装 62 根。 8、场内道路清理（8：20）、离场车辆清洗（10：13）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵