

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 29 日 星期四		天气	晴	气温	17℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 77 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 3 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、A、B、C、D、F、K、M 区支架横梁焊接现场检查； 3、D、K、F、M 区斜拉桩头焊接检查； 4、H 区拉索施工、E 区斜拉索安装现场检查； 5、P 区横梁支架安装现场旁站； 6、检查场内道路清理、道路洒水； 7、箱逆变基础预埋件焊接施工、模板安装现场检查； 8、焊接气瓶随意丢弃、未按规定存放（已要求现场整改）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：2311 套，今日完成：15 套；累计完成率：93.1%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：1178 个，今日完成：148 个；累计完成率：36.9%； 3、P 中部钢构吊装 15 根，合计 15 根； 4、A 区中部满焊 107 个，B 区中部满焊 24 个，C 区中部满焊 30 个，D 区中部满焊 35 个，合计 196 个； 5、D 区斜拉桩头安装 10 个，F 区斜拉桩头 50 个，K 区斜拉桩头 47 个，M 区斜拉桩头 41 个，合计 148 个； 6、D 区端部满焊 29 个，F 区端部满焊 9 个，K 区端部满焊 17 个，M 区斜拉桩头 41 个，合计 97 个； 7、H 区布索 22 根；E 区斜拉索安装 38 根；箱逆变基础预埋件焊接施工、模板安装。 8、场内道路清理（9：34）、道路洒水（8：56）、垃圾清运（8：23）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵