

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 03 日 星期二		天气	晴	气温	18℃ ~ 27℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 47 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 3 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、C、D、B 区支架横梁焊接现场检查； 3、D、F、L 区斜拉桩头焊接检查； 4、H 区拉索施工现场检查；G 区桩头防腐除锈现场检查； 5、N、P、C 区横梁支架安装现场旁站；G 区索张拉现场旁站； 6、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接现场检查； 7、检查场内道路清理、离场车辆清洗； 8、焊接气瓶未按要求回收处理（已要求现场整改）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：2439 套，今日完成：106 套；累计完成率：98.3%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：1493 个，今日完成：193 个；累计完成率：46.8%； 3、N 中部钢构吊装 30 根，P 区 26 根，C 区 50 根，合计 106 根； 4、B 区中部满焊 77 个，C 区中部满焊 35 个，D 区中部满焊 15 个，合计 127 个； 5、D 区斜拉桩头安装 14 个，F 区斜拉桩头 99 个，L 区斜拉桩头 80 个，合计 193 个； 6、D 区端部满焊 58 个，B 区端部满焊 47 个，C 区端部满焊 18 个，合计 123 个； 7、H 区布索 2 根；G 区索试张拉 19 根；G 区中部除锈防腐 24 个。 8、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接。 9、场内道路清理（8：16）、离场车辆清洗（8：41）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵