

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 04 日 星期三	天气	晴	气温	20℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 77 人 管理人员 11 人					
施工机械动态：挖掘机 3 台，随车吊 1 台					
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、A、C、D、B 区支架横梁焊接现场检查； 3、E、J 区斜拉桩头焊接检查； 4、H 区拉索施工现场检查；G 区桩头防腐除锈、桩头灌浆现场检查； 5、A 区横梁支架安装现场旁站；G 区索张拉现场旁站； 6、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接现场检查； 7、检查场内道路清理、道路洒水；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：2482 套，今日完成：33 套；累计完成率：100%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：1714 个，今日完成：221 个；累计完成率：53.7%； 3、A 钢构吊装 33 根，合计 33 根； 4、B 区中部满焊 68 个，C 区中部满焊 8 个，D 区中部满焊 10 个，合计 86 个； 5、E 区斜拉桩头安装 127 个，J 区斜拉桩头 94 个，合计 221 个； 6、A 区端部满焊 8 个，B 区端部满焊 12 个，C 区端部满焊 11 个，合计 31 个； 7、H 区布索 2 根；G 区索试张拉 20 根；G 区中部除锈防腐。J、H、G 桩头灌浆。 8、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接。 9、场内道路清理（8：15）、道路洒水（8：21）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰	总监签阅		张献兵