

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 05 日 星期四	天气	晴	气温	22°C ~ 31°C
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 热轧带肋钢筋见证取样：HRB400E Φ16(6 根 750mm, 11 根 520~600mm) 热轧带肋钢筋见证取样：HRB400E Φ10(6 根 750mm, 11 根 520~600mm) 热轧带肋钢筋见证取样：HRB400E Φ8 (6 根 750mm, 11 根 520~600mm)		
施工方人员动态： 施工人员 62 人 管理人员 11 人					
施工机械动态： 挖掘机 3 台， 随车吊 1 台					
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、A、C、D、B、N 区支架横梁焊接； 3、A、C、K、M 区斜拉桩头焊接检查； 4、H、E 区拉索施工，G 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F、E、D 区方桩螺栓孔清理灌浆检查； 6、E、F 区斜拉索安装现场检查； 7、G 区索张拉现场旁站； 8、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接现场检查； 9、检查场内道路清理、道路洒水、离场车辆清洗； 10、张拉设备油泵未按要求设置接地（已要求现场整改） 11、线缆破损处仅使用胶带简单包裹（已要求现场整改）				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：1932 个，今日完成：218 个；累计完成率：60.5%； 2、索敷设进度：总数：1143 根，累计完成；176 根，今日完成 10 根；累计完成率 15.4%； 3、索张拉进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成 33 根；累计完成率 6.3%； 4、中部满焊：B 区 34 个，C 区 7 个，D 区 5 个，N 区 8 个，合计 54 个； 5、端部满焊：A 区 22 个，B 区 17 个，N 区焊 18 个，合计 57 个； 6、斜拉桩头：A 区 58 个，C 区 43 个，M 区 18 个，K 区 99 个，合计 218 个； 7、桩头除锈防腐（底涂）：G 区 57 个，合计 57 个；F、E、D 区方桩螺栓孔清理灌浆； 8、索敷设：H 区 8 根，E 区 2 根，合计 10 根；索张拉：G 区 33 根，合计 33 根； 9、斜拉索安装：E 区 48 根，F 区 116 根，合计 164 根； 10、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接。 11、场内道路清理（7：15）、道路洒水（8：30）、离场车辆清洗（13：05）、垃圾清运（8：20）			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		