

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 06 日 星期五		天气	晴	气温	22℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 71 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 3 台，随车吊 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、A、C、B、N 区支架横梁焊接； 3、A、C、M 区斜拉桩头焊接检查； 4、H、E 区拉索施工，G、E 区桩头防腐除锈现场检查； 5、D 区方桩螺栓孔清理灌浆、F 区斜拉桩头灌浆现场检查； 6、E 区斜拉索安装现场检查； 7、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接现场检查； 8、检查场内道路清理、道路洒水； 9、卷扬机未按要求设置接地线（已要求现场整改） 10、施工完成后材料未及时清理（已要求现场整改） 11、施工现场灭火器无巡检卡（已要求现场整改）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2072 个，今日完成：140 个；累计完成率：64.9%； 2、索敷设进度：总数：1143 根，累计完成;185 根，今日完成 9 根；累计完成率 16.19%； 3、索张拉进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成 0 根；累计完成率 6.3%； 4、中部满焊：B 区 17 个，A 区 8 个，N 区 21 个，合计 46 个； 5、端部满焊：A 区 46 个，B 区 36 个，C 区 12 个，N 区 12 个，合计 106 个； 6、斜拉桩头：A 区 40 个，C 区 60 个，M 区 40 个，合计 140 个； 7、桩头除锈防腐（底涂）：G 区 144 个，E 区 15 个，合计 159 个； 8、D 区方桩螺栓孔清理灌浆；F 区斜拉桩头灌浆。 9、索敷设：H 区 5 根，E 区 4 根，合计 9 根；斜拉索安装：E 区 35 根，合计 35 根； 10、箱逆变基础平台支模、预埋件焊接。 11、场内道路清理（7：05）、道路洒水（9：50）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵