

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 07 日 星期六	天气	雨	气温	23°C ~ 26°C
监理人员动态：	4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1440 快			
施工方人员动态：	施工人员 0 人 管理人员 11 人				
施工机械动态：	挖掘机 1 台，随车吊 1 台				
监理工作 情况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、项目现场值班 4、组件进场检查、验收 5、检查场内道路清理；				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、新入场人员资料完善； 2、F 区端部桩头焊接验收。 3、组件进场和卸货。 4、场内道路清理（8：13） 今日间断性大雨，未施工			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		