

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 08 日 星期日		天气	雨	气温	23℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1440 快		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、项目现场值班 4、组件进场检查、验收					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、今日大雨，未施工 2、组件进场和卸货 今日大雨，未施工				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵