

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

|                               |                                            |                                          |    |                      |    |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------------------|----|-----------|
| 日期                            | 2025 年 6 月 09 日    星期一                     |                                          | 天气 | 雨                    | 气温 | 23℃ ~ 26℃ |
| 监理人员动态： 4 人                   |                                            |                                          |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |    |           |
| 施工方人员动态：施工人员 0 人    管理人员 11 人 |                                            |                                          |    |                      |    |           |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台 |                                            |                                          |    |                      |    |           |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况    | 1、整理资料<br>2、熟悉图纸<br>3、项目现场值班<br>4、场内道路清理检查 |                                          |    |                      |    |           |
| 施<br>工<br>情<br>况              | 施<br>工<br>单<br>位                           | 施 工 内 容 及 进 度                            |    |                      |    |           |
|                               | 上海<br>电力<br>安装<br>第一<br>工程<br>有限<br>公司     | 1、新进人员资料完善<br>2、场内道路清理（8：06）<br>今日下雨，未施工 |    |                      |    |           |
| 其它<br>事项                      | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。<br>2、外线用地租地已完成。       |                                          |    |                      |    |           |
| 记录人                           |                                            | 何冰                                       |    | 总监签阅                 |    | 张献兵       |