

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 10 日 星期二		天气	雨	气温	20℃ ~ 24℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1440 快		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理 工作 情况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、项目现场值班 4、参加安全学习教育 5、组件进场检查、验收					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、新进人员资料完善。 2、安全学习，安全教育考试。 3、组件到场卸货。 今日下雨，未施工				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵