

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 11 日 星期三		天气	雨	气温	20℃ ~ 23℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 热镀锌预应力钢绞线见证取样： 1*7-12.7mm(1.5 米 4 根, 3 米 1 根) 热镀锌预应力钢绞线见证取样： 1*7-15.2mm(1.5 米 4 根, 3 米 1 根) 镀锌预应力钢绞线-挤压锚组组装件 见证取样：1*7-12.7mm、JYM13QMV （钢绞线 4 米 2 根+挤压锚具 7 个） 镀锌预应力钢绞线-挤压锚组组装件 见证取样：1*7-12.7mm、JYM13QMV （钢绞线 4 米 2 根+挤压锚具 7 个） 镀锌预应力钢绞线-挤压锚组组装件 见证取样：1*7-12.7mm、JYM13QMV （钢绞线 4 米 2 根+挤压锚具 7 个）		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、项目现场值班 4、挤压锚具、钢绞线见证取样					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、新进人员资料完善。 2、组件安装方案内部审查。 3、挤压锚具、钢绞线送检 今日下雨，未施工				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何 冰		总 监 签 阅		张 献 兵