

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 12 日 星期四		天气	雨	气温	18℃ ~ 24℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、项目现场值班 4、场内道路清理检查					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、斜拉索下料； 2、新进人员资料完善。 3、组件安装方案修改完善。 4、稳定系统配件到场卸货。 5、场内道路清理（10：23） 今日下雨，未施工				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵