

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 14 日 星期六		天气	晴转雨	气温	24℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 26 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、熟悉图纸 3、拉索施工现场检查 4、索制作、斜拉索施工现场检查					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、布索施工完成 6 根； 2、索制作，斜拉索施工； 3、现场抽水等准备工作。 4、场内道路清理（9：34）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵