

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 16 日 星期一	天气	晴	气温	24°C ~ 29°C
监理人员动态： 4 人  施工方人员动态： 施工人员 38 人 管理人员 11 人  施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、C 区支架横梁焊接现场检查 3、M 区斜拉桩头焊接检查； 4、E 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F、M 区拉索施工、斜拉索安装现场检查 6、#4 箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 7、检查场内道路清理、道路洒水 8、L 区支架焊接部分检查不合格（整改） 存在的问题 1、临时用电设备外壳接地棒入土深度不足 2、施工现场使用的电箱未进行每日检查记录 3、电焊机线接头存在露芯现象 4、M 区施工，切割机未经过二、三级电源箱，直接接入电源					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、桩头支架满焊进度： 总数： 4142 根， 累计完成： 3130 根， 今日完成： 24 根； 累计完成率： 75.57% 2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 2082 个， 今日完成： 10 个； 累计完成率： 65.23%； 3、桩头除锈防腐进度： 总数： 5738 根， 累计完成： 494 根， 今日完成： 16 根； 累计完成率： 8.61%； 4、索敷设完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 218 根， 今日完成： 27 根； 累计完成率： 19.07%； 5、索张拉完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 72 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 6.3%； 6、C 区端部满焊 24 个； 7、M 区斜拉桩头焊接完成 10 个； 8、E 区桩头除锈防腐完成 16 个； 9、F 区布索 9 根， M 区布索 18 根； 10、斜拉索加工完成 80 根。 11、场内道路清理（9： 34）、道路洒水（13： 34）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		