

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 17 日 星期二	天气	晴	气温	24°C ~ 31°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 50 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、C 区支架横梁焊接现场检查 3、A 区、B 区斜拉桩头焊接检查； 4、E 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F 区、M 区、L 区拉索施工、斜拉索安装现场检查 6、箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 7、场内道路清理、道路洒水、离场车辆清洗检查 8、E 区、F 区桩头除锈验收 9、参加 2025 年安全生产月“高空坠落应急演练” 存在的问题 1、现场施工完成后未及时清理剩余材料 2、F 区现场检查临时用电设备线缆破损 3、放索盘防护措施不到位，导致钢绞线磨损 4、M 区施工人员无高空作业证进行登高作业 5、L 区钢绞线施工，临时用电未用二级电箱					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装工程有限公司	1、桩头支架满焊进度： 总数： 4142 根， 累计完成： 3146 根， 今日完成： 16 根； 累计完成率： 75.95% 2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 2107 个， 今日完成： 25 个； 累计完成率： 66.01%； 3、桩头除锈防腐进度： 总数： 5738 根， 累计完成： 520 根， 今日完成： 26 根； 累计完成率： 9.06%； 4、索敷设完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 244 根， 今日完成： 26 根； 累计完成率： 21.35%； 5、索张拉完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 72 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 6.3%； 6、C 区端部满焊 16 个； 7、B 区斜拉桩头焊接完成 9 个， A 区 16 个； 8、E 区桩头除锈防腐完成 26 个； 9、F 区布索 6 根， M 区布索 8 根 L 区 12 根。 10、斜拉索加工。 11、箱逆变一体机平台钢筋绑扎。 12、场内道路清理（9： 34）、道路洒水（10： 34）、离场车辆清洗（10： 26）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		