

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 18 日 星期三		天气	晴	气温	23℃ ~ 29℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员 45 人 管理人员 11 人						
施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、C 区、B 区、A 区支架横梁焊接现场检查 3、L 区、M 区斜拉桩头焊接检查； 4、E 区、F 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F 区、M 区、L 区拉索施工、斜拉索加工现场检查 6、箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 7、场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、B 区方桩未除锈进行斜拉桩头焊接 2、施工现场使用的电箱未进行每日检查记录 3、灭火器巡检卡过期， 未进行巡检记录 4、施工现场垃圾未及时清理					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度： 总数： 4142 根， 累计完成： 3296 根， 今日完成： 150 根； 累 计完成率： 79.58% 2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 2234 个， 今日完成： 127 个； 累 计完成率： 70%； 3、桩头除锈防腐进度： 总数： 5738 根， 累计完成： 620 根， 今日完成： 100 根； 累 计完成率： 10.81%； 4、索敷设完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 316 根， 今日完成： 72 根； 累计完 成率： 27.65%； 5、索张拉完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 72 根， 今日完成： 0 根； 累计完成 率： 6.3%； 6、C 区中部满焊 45 个， B 区 50 个， A 区 55 个； 7、L 区斜拉桩头焊接完成 63 个， M 区 64 个； 8、E 区桩头除锈防腐完成 60 个， F 区 40 个； 9、F 区布索 20 根， M 区布索 28 根， L 区 24 根。 10、斜拉索加工。 11、箱逆变一体机平台钢筋绑扎。 12、场内道路清理（8： 46）、道路洒水（8： 14）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图， 暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵