

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 19 日 星期四	天气	晴	气温	25°C ~ 29°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 45 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
1、参加每日站班会及收工会 2、C 区、B 区、A 区支架横梁焊接现场检查 3、L 区、M 区、A 区斜拉桩头焊接检查； 4、E 区、F 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F 区、M 区、L 区拉索施工、L 区斜拉索加工/安装现场检查 6、箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 7、场内道路清理、道路洒水 8、M 区、L 区锚桩斜拉桩头无损检测见证存在的问题 1、现场使用的切割机无检验合格标志 2、E 区施工现场垃圾未及时清理 3、现场使用的一台电箱每日巡检表缺失 4、电缆接头破损仅使用胶带简单包裹使用 5、D 区、C 区施工完成后未使用的焊条未及时清理 6、B 区现场灭火器巡检卡过期未及时巡检记录 7、A 区气瓶未按要求规范存放					
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		

