

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 20 日 星期五		天气	晴	气温	26℃ ~ 29℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 34 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、L 区、A 区支架横梁焊接现场检查 3、B 区斜拉桩头焊接检查； 4、F 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F 区、L 区拉索施工、L 区、E 区、M 区斜拉索加工/安装现场检查 6、箱逆变基础钢筋绑扎现场检查 7、场内道路清理、道路洒水 8、J 区、D 区、A 区、C 区锚桩斜拉桩头无损检测见证 存在的问题 1、A 区一台电箱施工前未进行巡检记录，线缆露芯（电箱已检查记录） 2、施工现场大门处气瓶未按要求规范存放（气瓶已规范存放） 3、F 区使用的一台角磨机、发电机未报审（角磨机、发电机进行报审） 4、F 区一台电箱线路乱接（已拆除该线路） 5、随车吊行驶时，车斗内坐人（已对相关人员进行教育） 6、方桩底漆涂刷完成后未进行报验进行中漆涂刷（已要求现场停止作业进行报验） 7、箱逆变基础施工时，一名作业人员未规范穿着工作服（已现场整改） 8、L 区随车吊搬运材料时距高压带电线路安全距离不足（已要求停止作业改用叉车转运） 9、#10 处气瓶未按要求规范存放（已按要求存放）					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3436 根，今日完成：50 根；累计完成率：82.96% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2482 个，今日完成：120 个；累计完成率：77.76%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：713 根，今日完成：37 根；累计完成率：12.43%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：427 根，今日完成：38 根；累计完成率：37.36%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、B 区斜拉桩头焊接完成 100 个，L 区 20 个；A 区桩头支架满焊完成 50 个。 7、F 区桩头除锈防腐完成 37 个； 8、F 区布索 13 根，L 区 25 根；L 区斜拉索安装 108 根,E 区 81 根，M 区 86 根。 9、斜拉索加工。 10、箱逆变一体机平台钢筋绑扎。 11、场内道路清理（7：36）、道路洒水（8：14）、垃圾清运（9：28）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵