

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 21 日 星期六		天气	晴	气温	23℃ ~ 31℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1440 块		
施工方人员动态：施工人员 41 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、A 区支架横梁焊接现场检查 3、B 区、A 区、L 区斜拉桩头焊接检查； 4、F 区桩头防腐除锈现场检查； 5、F 区区拉索施工；斜拉索加工现场检查 6、箱逆变基础钢筋绑扎、模板制作现场检查 7、场内道路清理、道路洒水 8、组件进场检查验收 9、B 区锚桩斜拉桩头焊接检查合格，支架焊接检查不合格（整改） 10、A 区支架焊接检查不合格（整改） 11、F 区方桩除锈检查合格后刷底漆 存在的问题 1、F 区放索架未做相应防护，导致钢绞线磨损（已停工整改） 2、角磨机周围未设置防烫伤措施（已整改完成） 3、卷扬机钢丝绳卡口缺少（已增加卡口） 4、F 区电焊机外壳接地棒入土深度不足，无检验标志（已整改并张贴检验标志）					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3513 根，今日完成：77 根；累计完成率：84.81% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2602 个，今日完成：120 个；累计完成率：81.52%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：771 根，今日完成：58 根；累计完成率：13.44%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：440 根，今日完成：13 根；累计完成率：38.5%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、B 区斜拉桩头焊接完成 75 个，A 区 25 个， L 区 20 个；A 区桩头支架满焊完成 35 个，B 区 42 个。 7、F 区桩头除锈防腐完成 58 个； 8、F 区布索 13 根。 9、斜拉索加工。 10、箱逆变一体机平台钢筋绑扎、支模。 11、场内道路清理（8：00）、道路洒水（9：33）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵