

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 22 日 星期日		天气	阴转雨	气温	21℃ ~ 24℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1440 块		
施工方人员动态：施工人员 40 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、M 区横梁支架焊接整改检查； 3、M 区桩头防腐除锈现场检查； 4、斜拉索加工现场检查 5、组件进场检查验收 6、M 区横梁支架焊接验收焊高不足不合格，要求整改 7、M 区方桩桩头打磨除锈验收合格，涂刷底漆 存在的问题 1、F 区一名施工作业人员无登高作业证进行登高作业（已要求停止作业，，对相关人员进行教育） 2、F 区绞磨机固定不牢固（已重新固定） 3、施工现场气瓶未按要求规范存放（已移走，按要求规范存放） 4、过路线缆未做防护措施（已布置线缆过路防护措施）					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3513 根，今日完成：0 根；累计完成率：84.81% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2602 个，今日完成：0 个；累计完成率：81.52%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：776 根，今日完成：5 根；累计完成率：13.52%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：440 根，今日完成：0 根；累计完成率：38.5%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、M 区桩头除锈完成 5 个。 7、M 区中部桩头焊接整改。 8、A 区布索准备工作。 9、斜拉索加工。 10、组件到场卸货 1440 块。				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵