

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 23 日 星期一	天气	雨转多云	气温	22°C ~ 25°C
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员 48 人 管理人员 11 人					
施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台					
监理 工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、C 区斜拉桩头安装现场检查； 3、M 区桩头除锈现场检查； 4、L 区斜拉索紧固现场检查 5、斜拉索加工、锚具挤压现场检查 6、M 区方桩桩头打磨除锈验收合格 7、检查场内道路清理				
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度： 总数： 4142 根， 累计完成： 3513 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 84.81% 2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 2687 个， 今日完成： 85 个； 累计完成率： 84.18%； 3、桩头除锈防腐进度： 总数： 5738 根， 累计完成： 776 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 13.52%； 4、索敷设完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 440 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 38.5%； 5、索张拉完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 72 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 6.3%； 6、M 区桩头除锈防腐完成 21 个。 7、M 区中部桩头焊接整改 14 个。 8、C 区斜拉桩头安装 45 个， A 区 40 个。 9、L 区斜拉索螺栓紧固 54 个； 10、斜拉索加工 40 个； 端部锚具挤压。 11、场内道路清理（8：12）			
其它 事项	1、升压站未有施工图， 暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人		何冰	总监签阅		张献兵