

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 24 日 星期二		天气	雨转阴	气温	21℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 34 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、C 区斜拉桩头安装现场检查； 3、L 区斜拉索紧固现场检查 4、斜拉索加工现场检查 5、检查场内道路清理 存在的问题 1、D 区箱逆变基础预埋件未规范存放，预埋件生锈（已要求整改） 2、E 区、F 区稳定系统材料未垫高直接与地面接触（已要求材料垫高处理）					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3513 根，今日完成：0 根；累计完成率：84.81% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2732 个，今日完成：45 个；累计完成率：85.59%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：776 根，今日完成：0 根；累计完成率：13.52%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：440 根，今日完成：0 根；累计完成率：38.5%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、A 区中部桩头焊接整改 6 个。 7、C 区斜拉桩头安装 20 个，A 区 25 个。 8、L 区斜拉索螺栓紧固 54 个； 9、斜拉索加工 25 个。 10、场内道路清理（8：36）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵