

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 25 日 星期三	天气	多云	气温	20℃ ~ 26℃
监理人员动态： 4 人  施工方人员动态： 施工人员 69 人 管理人员 11 人  施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、M 区、L 区、桩头焊接整改现场检查 3、D 区斜拉桩头安装现场检查； 4、C 区、B 区横梁支架焊接满焊现场检查 5、M 区桩头防腐除锈验收合格 6、A 区拉索敷设现场检查 7、L 区斜拉索安装现场检查 8、C 区主索收紧现场检查 9、检查场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、A 区部分挤压锚检查不合格（已重新制作挤压锚） 2、J 区塘内托盘未及时清理（托盘已清理） 3、E 区北侧施工材料未收集归整（未使用材料已收集归整）					
监理 工作 情况	施工 单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3614 根，今日完成：101 根；累计完成率：87.25% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2788 个，今日完成：56 个；累计完成率：87.34%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：818 根，今日完成：47 根；累计完成率：14.26%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：442 根，今日完成：2 根；累计完成率：38.67%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、A 区中部桩头焊接整改 14 个，M 区 4 个，L 区 8 个。 7、D 区斜拉桩头安装 56 个。 8、C 区桩头支架满焊完成 86 个，B 区 15 个。 9、M 区桩头除锈防腐 47 个。 10、A 区索敷设 2 根；L 区斜拉索安装 28 根。 11、G 区主索收紧。 12、场内道路清理（8：12）、道路洒水（8：36）			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		