

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 26 日 星期四	天气	多云	气温	24°C ~ 29°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 76 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： A 区、B 区斜拉桩头焊缝无损检测见证		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、B 区、M 区、L 区、桩头焊接整改现场检查 3、A 区、C 区、D 区斜拉桩头安装现场检查； 4、C 区、B 区横梁支架焊接满焊现场检查 5、M 区桩头防腐除锈验收合格，底漆、中漆验收合格 6、A 区拉索敷设现场检查 7、L 区桩头防腐除锈验收合格 8、G 区、H 区主索收紧现场检查 9、#5 箱逆变平台钢筋绑扎现场检查 10、检查场内道路清理、道路洒水 11、A 区、B 区斜拉桩头焊缝无损检测见证存在的问题 1、施工现场损坏的围栏未及时清理（已安排清理） 2、挤压锚制作区发电机无外壳接地（要求现场停止使用进行外壳接地）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3697 根，今日完成：83 根；累计完成率：89.26% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2873 个，今日完成：85 个；累计完成率：90.01%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：882 根，今日完成：64 根；累计完成率：15.37%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：448 根，今日完成：6 根；累计完成率：39.2%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、A 区中部桩头焊接整改 24 个，B 区 24 个，M 区 12 个，L 区 20 个。 7、D 区斜拉桩头安装 36 个，A 区 19 个，C 区 30 个。 8、C 桩头支架满焊完成 37 个，B 区 46 个。 9、M 区桩头除锈防腐 48 个，L 区 16 个。 10、A 区索敷设 6 根。 11、G、H 区主索收紧。 12、5#箱逆变平台钢筋绑扎、下料。 13、场内道路清理（8：03）、道路洒水（13：15）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		