

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 27 日 星期五		天气	晴	气温	25℃ ~ 30℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 44 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、A 区、B 区、M 区、L 区、桩头焊接整改现场检查 3、D 区斜拉桩头安装现场检查； 4、C 区、B 区横梁支架焊接满焊现场检查 5、M 区桩头底漆验收合格 6、A 区拉索敷设现场检查 7、B 区、M 区横梁支架焊接检查合格 8、#5、#7 箱逆变平台钢筋绑扎现场检查 9、L 区桩头除锈检查合格 10、检查场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、A 区放索使用的滑轮不能完全保护钢绞线的镀锌层 2、箱逆变基础模板支撑点无垫板、底部支撑无连接，没有加固措施。					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3760 根，今日完成：63 根；累计完成率：90.78% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2899 个，今日完成：26 个；累计完成率：90.82%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：974 根，今日完成：92 根；累计完成率：16.97%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：456 根，今日完成：8 根；累计完成率：39.9%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、A 区中部桩头焊接整改 40 个，B 区 22 个，M 区 36 个，L 区 12 个。 7、D 区斜拉桩头安装 26 个。 8、C 桩头支架满焊完成 35 个，B 区 28 个。 9、L 区桩头除锈防腐 92 个。 10、A 区索敷设 8 根。 11、#5、7#箱逆变平台钢筋绑扎、下料。 12、场内道路清理（10：12）、道路洒水（13：20）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵