

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 28 日 星期六		天气	晴	气温	26℃ ~ 33℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： C 区、D 区斜拉桩头焊缝无损检测见证 稳定系统材料进场： 连接横梁 6（折弯件，t=2.0 L=8600） 320 支 后索连接件（折弯件，t=3.0 L=90） 1959 个 后索连接件-244（折弯件，t=3.0 L=90）1950 个		
施工方人员动态：施工人员 33 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、M 区、L 区桩头焊接整改现场检查 3、D 区斜拉桩头安装现场检查； 4、C 区、D 区横梁支架焊接满焊现场检查 5、A 区拉索敷设现场检查 6、#5、#6、#7 箱逆变平台模板制作、钢筋绑扎现场检查 7、A 区桩头焊接验收合格 8、M 区管桩桩头除锈验收合格 9、M 区方桩中漆/面漆验收合格、L 区方桩底漆/中漆验收合格 10、C 区、D 区斜拉桩头焊缝无损检测见证 11、检查场内道路清理、道路洒水					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3830 根，今日完成：70 根；累计完成率：92.47% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2945 个，今日完成：46 个；累计完成率：92.26%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1036 根，今日完成：62 根；累计完成率：18.06%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：464 根，今日完成：8 根；累计完成率：40.59%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊缝整改：B 区 54 个，M 区 12 个，L 区 30 个； 7、桩头除锈防腐：M 区端部高桩 62 个，北侧方桩面漆 62 个；L 区北侧中涂 54 个，南侧面涂 54 个； 8、索敷设：A 区 8 根； 9、C 区和 D 区满焊作业完成 70 个，D 区斜拉桩头完成 46 个； 10、5#、6#和 7#箱逆变平台模板安装，钢筋绑扎和下料； 11、稳定系统材料（构配件）进场； 12、C 区和 D 区南侧斜拉桩头焊缝无损检测。 13、场内道路清理（7：23）、道路洒水（10：42）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何 冰		总监签阅		张献兵