

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 29 日 星期日	天气	晴	气温	25℃ ~ 30℃
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 43 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、B 区桩头焊接整改现场检查 3、M 区桩头除锈现场检查； 4、N 区、P 区梁柱节点满焊现场检查 5、L 区、M 区方桩斜拉桩头灌浆现场检查 6、B 区斜拉桩头安装现场检查 7、A 区索敷设现场检查 8、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变平台隐蔽工程验收合格 9、M 区、L 区灌浆检查 10、M 区桩头除锈焊接验收合格 11、L 区横梁支架焊接验收合格 12、M 区管桩底漆验收合格 存在的问题 1、B 区电焊机接线处线缆露芯（已重新接线） 2、P 区电焊机未贴检验标签、接地线无线鼻（已张贴检验合格标志，接地线使用铜鼻子）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3890 根，今日完成：60 根；累计完成率：93.92% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2968 个，今日完成：23 个；累计完成率：92.98%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1120 根，今日完成：84 根；累计完成率：19.52%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：474 根，今日完成：10 根；累计完成率：41.47%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、梁柱节点满焊：N 区 18 个，P 区 42 个； 7、焊缝整改：B 区 90 个； 8、桩头除锈防腐：M 区中部除锈、底漆 22 个，南侧端部高桩中漆 62 个； 9、斜拉桩头灌浆：L 区两侧方桩、M 区两侧方桩； 10、B 区斜拉桩头安装 23 个。 11、索敷设：A 区 10 根；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		