

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 6 月 30 日 星期一	天气	晴	气温	26℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 38 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 箱逆变基础混凝土见证取样：标养试件 1 组、同养试件 1 组；		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、B 区桩头焊接整改现场检查 3、M 区桩头除锈防腐现场检查； 4、N 区、P 区、D 区梁柱节点满焊现场检查 5、L 区、M 区方桩斜拉桩头灌浆现场检查 6、L 区斜拉索安装现场检查 7、A 区索敷设现场检查 8、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础浇筑现场旁站 9、M 区桩头除锈验收合格 10、B 区横梁支架焊接验收合格 11、检查场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、B 区一台电焊机未贴检验标签（已张贴检验合格标志）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3929 根，今日完成：39 根；累计完成率：94.86% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2968 个，今日完成：0 个；累计完成率：92.98%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1204 根，今日完成：84 根；累计完成率：20.98%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：483 根，今日完成：9 根；累计完成率：42.26%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、梁柱节点满焊：N 区 6 个，P 区 24 个，D 区 9 个； 7、焊缝整改：B 区 34 个； 8、桩头除锈防腐：M 区中部除锈、底漆 22 个，南侧端部高桩中漆 62 个； 9、斜拉桩头灌浆：L 区南侧方桩、M 区北侧方桩； 10、索敷设：A 区 9 根；L 区斜拉索 20 根 11、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土浇筑。 12、场内道路清理（9：34）、道路洒水（9：46）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		