

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 01 日 星期二		天气	晴	气温	27℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 灌浆料取样见证 2 组		
施工方人员动态：施工人员 33 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、D 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头除锈防腐现场检查； 4、N 区、P 区梁柱节点满焊现场检查 5、L 区方桩斜拉桩头灌浆现场检查 6、A 区索敷设现场检查 7、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 8、M 区桩头中间漆验收合格 9、检查场内道路清理、道路洒水 存在的问题 1、G 区施工现场材料斜拉索随意摆放（已按要求统一摆放）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装工程有限公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3955 根，今日完成：26 根；累计完成率：95.49% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2968 个，今日完成：0 个；累计完成率：92.98%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1240 根，今日完成：36 根；累计完成率：21.61%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：492 根，今日完成：9 根；累计完成率：43.04%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、梁柱节点满焊：N 区 6 个，P 区 20 个； 7、焊缝整改：B 区 40 个，D 区 9 个； 8、桩头除锈防腐：A 区 36 个； 9、斜拉桩头灌浆：L 区北侧方桩； 10、索敷设：A 区 9 根； 11、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。 12、场内道路清理（9：27）、道路洒水（13：19）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵