

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 02 日 星期三		天气	晴	气温	27℃ ~ 31℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 37 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、C 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头除锈防腐现场检查； 4、N 区、P 区梁柱节点满焊现场检查 5、C 区方桩斜拉桩头灌浆现场检查 6、A 区索敷设现场检查 7、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 8、A 区桩头除锈验收合格 9、检查场内道路清理、道路洒水					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3978 根，今日完成：23 根；累计完成率：96.04% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：2968 个，今日完成：0 个；累计完成率：92.98%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1287 根，今日完成：47 根；累计完成率：22.43%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：501 根，今日完成：9 根；累计完成率：43.83%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、梁柱节点满焊：N 区 6 个，P 区 17 个； 7、焊缝整改：B 区 30 个，C 区 2 个； 8、桩头除锈防腐：A 区 47 个； 9、斜拉桩头灌浆：C 区北侧方桩； 10、索敷设：A 区 9 根； 11、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。 12、场内道路清理（9：32）、道路洒水（13：14）、垃圾清运（9：03）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵