

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 04 日 星期五		天气	晴	气温	27℃ ~ 33℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 36 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、B 区、C 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头除锈防腐现场检查； 4、P 区斜拉桩头安装现场检查 5、N 区横梁支架焊接验收合格 6、A 区索敷设现场检查 7、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 8、A 区方桩、管桩桩头除锈验收合格 存在的问题 1、电源线随意绑在电箱上（已整改，固定在专用支架）					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：3978 根，今日完成：0 根；累计完成率：96.04% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3020 个，今日完成：32 个；累计完成率：94.61%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1367 根，今日完成：40 根；累计完成率：23.82%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：519 根，今日完成：9 根；累计完成率：45.41%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、斜拉桩头焊接：P 区 32 个； 7、焊缝整改：B 区 40 个，C 区 41 个； 8、桩头除锈防腐：A 区 40 个； 9、索敷设：A 区 9 根； 10、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵