

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

|   |   |   |                      |    |           |
|---|---|---|----------------------|----|-----------|
| 日期  | 2025 年 7 月 05 日 星期六   | 天气  | 晴                    | 气温 | 28℃ ~ 33℃ |
| 监理人员动态： 4 人<br><br>施工方人员动态： 施工人员 38 人 管理人员 11 人<br><br>施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台， 叉车 0 台 |   |   | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |    |           |
| 监理<br>工作<br>情况  | 1、参加每日站班会及收工会<br>2、P 区、C 区桩头焊接整改现场检查<br>3、A 区桩头除锈防腐现场检查；<br>4、C 区、D 区横梁支架满焊现场检查<br>5、B 区、C 区横梁支架焊接验收合格<br>6、A 区索敷设现场检查<br>7、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查<br>8、A 区方桩桩头除锈验收合格<br>9、A 区方桩底漆涂刷验收合格 |   |                      |    |           |
| 施工<br>情况  | 施工<br>单位  | 施工内容及进度   |                      |    |           |
|   | 上海<br>电力<br>安装<br>第一<br>工程<br>有限<br>公司  | 1、桩头支架满焊进度： 总数： 4142 根， 累计完成： 4052 根， 今日完成： 74 根； 累计完成率： 97.83%<br>2、斜拉桩头安装进度： 总数： 3192 个， 累计完成： 3020 个， 今日完成： 0 个； 累计完成率： 94.61%；<br>3、桩头除锈防腐进度： 总数： 5738 根， 累计完成： 1385 根， 今日完成： 18 根； 累计完成率： 24.14%；<br>4、索敷设完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 528 根， 今日完成： 9 根； 累计完成率： 46.19%；<br>5、索张拉完成进度： 总数： 1143 根， 累计完成： 72 根， 今日完成： 0 根； 累计完成率： 6.3%；<br>6、焊缝整改： P 区 21 个， C 区 60 个；<br>7、横梁满焊：C 区 45， D 区 29；<br>8、桩头除锈防腐： A 区 18 个；<br>9、索敷设： A 区 9 根；<br>10、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。 |                      |    |           |
| 其它<br>事项  | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。<br>2、外线用地租地已完成。  |   |                      |    |           |
| 记录人   | 何冰  | 总监签阅  | 张献兵                  |    |           |