

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 06 日 星期日		天气	晴	气温	28℃ ~ 33℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 36 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台，叉车 0 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、D 区、C 区桩头焊接整改现场检查 3、M 区桩头除锈防腐现场检查； 4、B 区横梁支架满焊现场检查 5、P 区斜拉桩头安装现场检查 6、A 区索敷设现场检查 7、斜拉索安装现场检查 7、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 8、M 区管桩桩头除锈验收合格 9、场内道路清理现场检查 存在的问题 1、一台电焊机未检验合格张贴检验合格标志 2、P 区方桩桩头未除锈进行斜拉桩头焊接					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4088 根，今日完成：36 根；累计完成率：98.7% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3046 个，今日完成：26 个；累计完成率：95.43%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1405 根，今日完成：20 根；累计完成率：24.49%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：537 根，今日完成：9 根；累计完成率：46.98%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊缝整改：D 区 20 个，C 区 58 个； 7、横梁满焊:B 区 36 个； 8、桩头除锈防腐：M 区 20 个； 9、斜拉桩头：P 区 26 个； 10、索敷设：A 区 9 根；斜拉索安装 132 根； 11、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。 12、场内道路清理（8：13）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵