

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----|-------------|
| 日期 | 2025 年 7 月 07 日 星期一 | 天气 | 晴 | 气温 | 27°C ~ 31°C |
| 监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 35 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台 | | | 材料进场、见证取样、合格情况： 无 | | |
| 监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会 2、D 区、C 区桩头焊接整改现场检查 3、B 区横梁支架满焊现场检查 4、B 区索敷设、斜拉索加工现场检查 5、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 6、C 区管桩横梁支架焊接验收合格 7、场内道路清理现场检查 | | | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | | |
| | 上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司 | 1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：30 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3058 个，今日完成：12 个；累计完成率：95.8%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1405 根，今日完成：0 根；累计完成率：24.49%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：546 根，今日完成：9 根；累计完成率：47.77%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊缝整改：D 区 30 个，C 区 42 个； 7、横梁满焊：B 区 30 个； 8、斜拉桩头：N 区 12 个； 9、索敷设：B 区 9 根；斜拉索加工； 10、1、2、3、4、5、7、8、9 号箱逆变平台混凝土养护。 11、场内道路清理（8：23） | | | |
| 其它 事项 | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。 | | | | |
| 记录人 | 何冰 | 总监签阅 | 张献兵 | | |