

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 08 日 星期二		天气	晴转雨	气温	26℃ ~ 30℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 35 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台						
监理工作 情况	1、参加每日站班会及收工会 2、D 区桩头焊缝整改现场检查 3、B 区索敷设、斜拉索加工现场检查 4、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 5、场内道路清理现场检查					
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3058 个，今日完成：0 个；累计完成率：95.8%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1405 根，今日完成：0 根；累计完成率：24.49%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：550 根，今日完成：4 根；累计完成率：48.12%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊缝整改：D 区 55 个； 7、索敷设：B 区 4 根；斜拉索加工； 8、新进人员安全教育培训； 9、箱逆变平台养护； 10、因下午下大雨，未施工。 11、场内道路清理（8：22）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵