

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 09 日 星期三	天气	多云	气温	26°C ~ 30°C
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员 35 人 管理人员 11 人					
施工机械动态： 挖掘机 1 台， 随车吊 1 台					
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、D 区桩头焊接整改现场检查 3、N 区、B 区斜拉桩头安装现场检查 4、B 区索敷设现场检查 5、斜拉索加工线场检查 6、#1、#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9 箱逆变基础养护现场检查 7、A 区桩头除锈验收合格 8、场内道路清理现场检查				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3072 个，今日完成：14 个；累计完成率：96.24%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1427 根，今日完成：22 根；累计完成率：24.87%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：559 根，今日完成：9 根；累计完成率：48.91%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊缝整改：D 区 50 个； 7、斜拉桩头焊接：N 区 2 个，P 区 12 个； 8、桩头除锈防腐：A 区 22 个； 9、索敷设：B 区 9 根； 10、斜拉索加工 80 根； 11、箱逆变平台养护。 12、场内道路清理（8：56）			
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记 录 人		何 冰	总 监 签 阅		张 献 兵