

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 7 月 10 日 星期四		天气	多云	气温	26℃ ~ 32℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 43 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，随车吊 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会 2、D 区、P 区桩头焊接整改现场检查 3、A 区桩头防腐除锈现场检查 4、A 区、C 区斜拉索制作现场检查 5、C 区斜拉索安装现场检查 6、B 区索敷设现场检查 7、A 区索压块安装现场检查 8、D 区横梁支架焊接验收合格 9、A 区桩头除锈验收合格 10、场内道路清理、道路洒水现场检查					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、桩头支架满焊进度：总数：4142 根，累计完成：4118 根，今日完成：0 根；累计完成率：99.42% 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：3072 个，今日完成：0 个；累计完成率：96.24%； 3、桩头除锈防腐进度：总数：5738 根，累计完成：1444 根，今日完成：17 根；累计完成率：25.17%； 4、索敷设完成进度：总数：1143 根，累计完成：567 根，今日完成：8 根；累计完成率：49.61%； 5、索张拉完成进度：总数：1143 根，累计完成：72 根，今日完成：0 根；累计完成率：6.3%； 6、焊接整改：D 区 48 个，P 区 8 个，合计 56 个； 7、桩头除锈防腐：A 区 17 个； 8、斜拉索制作：A 区 40 根，C 区 65 根，合计 105 根； 9、斜拉索安装：C 区 50 根； 10、索敷设：B 区 8 根； 11、索压块安装：A 区 132 个； 12、场内道路清理（8：23）、道路洒水（9：24）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵